


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DA BASE DO DEMUTRAN
LOCAL:
SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO:
PEDRA BRANCA-CE

DATA BASE:
TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS E 47,76% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 02/2021 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS - 47,76% - MENSALISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,30%	10.714,33	100,00%	10.714,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,17%	5.427,90	100,00%	5.427,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3.0	ESQUELETO ESTRUTURAL	22,68%	105.764,39	80,00%	84.611,51	20,00%	21.152,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.0	SISTEMAS DE COBERTURA	7,23%	33.702,20	0,00%	0,00	50,00%	16.851,10	50,00%	16.851,10	0,00%	0,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS	7,79%	36.317,52	0,00%	0,00	70,00%	25.422,26	30,00%	10.895,26	0,00%	0,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO	8,93%	41.633,42	0,00%	0,00	45,00%	18.735,04	35,00%	14.571,70	20,00%	8.326,68
7.0	REVESTIMENTO	14,50%	67.605,97	0,00%	0,00	25,00%	16.901,49	50,00%	33.802,99	25,00%	16.901,49
8.0	PINTURA	6,58%	30.701,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.701,93
9.0	ESQUADRIAS	5,34%	24.920,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	12.460,13	50,00%	12.460,13
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6,02%	28.061,59	20,00%	5.612,32	25,00%	7.015,40	35,00%	9.821,55	20,00%	5.612,32
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	5,41%	25.244,70	20,00%	5.048,94	25,00%	6.311,18	35,00%	8.835,64	20,00%	5.048,94
12.0	FACHADA - MURO DE ENTORNO	7,32%	34.133,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.133,46
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1,51%	7.025,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.025,46
14.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,24%	15.108,00	25,00%	3.777,00	25,00%	3.777,00	25,00%	3.777,00	25,00%	3.777,00
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				24,70%	115.192,00	24,91%	116.166,35	23,80%	111.015,37	26,59%	123.987,41
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				466.361,13							

PEDRA BRANCA-CE, MARÇO DE 2021


Vitória Bezerra Bonfim
ENG. CIVIL-CREA-CE 351599
RNP: 0619758066

