

5 Cronograma

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA/CE 339.019

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
 OBRA: PRAÇA PROFISSIONAL
 LOCAL: SANTA MARIA - PEDRA BRANCA - CE
 DATA: ABRIL/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIAS			
			30 DIAS		60 DIAS	
			%	valor R\$	%	valor R\$
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	12.444,32	100%	12.444,32		
2.0	PISOS	18.164,37	60%	10.898,62	40%	7.265,75
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.490,74	40%	4.996,30	60%	7.494,44
4.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	21.735,86	40%	8.694,34	60%	13.041,52
5.0	OBRAS DE DRENAGEM	2.090,44	50%	1.045,22	50%	1.045,22
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.073,11	20%	614,62	80%	2.458,50
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES			%	55,28%		44,72%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			%	55,28%		100,00%
TOTAL VALOR SIMPLES			R\$	38.693,42		31.305,43
TOTAL VALOR ACUMULADO			R\$	38.693,42		69.998,84