



OBRA: Construção de duas salas de aula na Escola Gabriel de França Melo	V. S/ BDI: R\$ 160.792,39
APELIDO: Construção de Salas na Escola Gabrielzinho	BDI: 28,82%
CLIENTE: Prefeitura de Pedra Branca	V. DO BDI: R\$ 46.340,37
TABELA: SEINFRA 27.1 Com Desoneração / /	V. TOTAL: R\$ 207.132,76
LOCAL: Disatrito de Mineirolândia - CE	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

QUANTIDADE DE MESES: **3 meses**

PAGINA 1

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL:
			(%)	(%)	(%)	(%)
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4422,85	4422,85 100,00%			4422,85 100%
2	ESTRUTURA	109866,15	65919,69 60,00%	43946,46 40,00%		109866,15 100%
3	ALVENARIA	10362,15	5181,08 50,00%	5181,08 50,00%		10362,15 100%
4	SISTEMA DE PISOS	19802,84		19802,84 100,00%		19802,84 100%
5	SISTEMA DE COBERTURA	10643,86			10643,86 100,00%	10643,86 100%
6	REVESTIMENTO	16960,57			16960,57 100,00%	16960,57 100%
7	ESQUADRIAS	10713,28			10713,28 100,00%	10713,28 100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8236,01		4118,01 50,00%	4118,01 50,00%	8236,01 100%
9	PINTURA	12819,37			12819,37 100,00%	12819,37 100%
10	FORRO	3153,68			3153,68 100,00%	3153,68 100%
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	152			152 100,00%	152 100%