

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Obra: 13 salas - opção 220V
 Data de preço: ABRIL/2022 com desoneração
 Unidade federativa: CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	633.874,85	100,00%	50,00%	50,00%						
				316.937,43	316.937,43						
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	88.918,05	100,00%	15%	30%	30%	25%				
				13.337,71	26.675,42	26.675,42	22.229,51				
3	FUNDAÇÕES	1.096.500,53	100,00%		30%	30%	20%	20%			
					328.950,16	328.950,16	219.300,11	219.300,11			
4	SUPERESTRUTURA	2.612.408,73	100,00%			20%	20%	20%	20%	20%	
						522.481,75	522.481,75	522.481,75	522.481,75	522.481,75	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	416.379,42	60,00%						20%	20%	20%
									83.275,88	83.275,88	83.275,88
6	ESQUADRIAS	753.882,97	100,00%					10%	40%	30%	20%
								75.388,30	301.553,19	226.164,89	150.776,59
7	SISTEMAS DE COBERTURA	916.715,80	0,00%								
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.473,16	100,00%		30%	30%	20%	20%			
					31.341,95	31.341,95	20.894,63	20.894,63			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	591.550,21	35,00%								
										88.732,53	118.310,04
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	877.649,94	0,00%								
11	PINTURA	157.915,49	0,00%								
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	283.426,14	10,00%								10%
											28.342,61
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	179.122,58	0,00%								
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	116.188,49	20,00%								20%
											23.237,70
15	LOUÇAS E METAIS	109.041,04	0,00%								
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.817,18	60,00%						30%	30%	
									1.445,15	1.445,15	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	186.087,36	0,00%								
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	556.930,80	0,00%								
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	71.427,88	0,00%								
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	185.600,01	0,00%								
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.891,11	0,00%								
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS	75.872,65	55,00%				15%	10%	30%		
							11.380,90	7.587,27	22.761,80		
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	217.871,37	0,00%								
24	SERVIÇOS FINAIS	9.416,94	0,00%								
	Valores totais	10.259.962,70		330.275,13	703.904,95	878.107,32	901.771,78	1.109.879,02	1.243.536,83	1.392.601,36	828.088,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Obra: 13 salas - opção 220V
 Data de preço: ABRIL/2022 com desoneração
 Unidade federativa: CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	633.874,85	100,00%								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	88.918,05	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	1.096.500,53	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	2.612.408,73	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	416.379,42	100,00%	20%	20%						
6	ESQUADRIAS	753.882,97	100,00%	83.275,88	83.275,88	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	916.715,80	100,00%	-	20%	20%	20%	20%	20%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.473,16	100,00%	-	183.343,16	183.343,16	183.343,16	183.343,16	183.343,16	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	591.550,21	100,00%	20%	20%	20%	5%				
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	877.649,94	10,00%	118.310,04	118.310,04	118.310,04	29.577,51	-	-	-	10%
11	PINTURA	157.915,49	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	87.764,99
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	283.426,14	100,00%	20%	30%	20%	10%	10%			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	179.122,58	100,00%	56.685,23	85.027,84	56.685,23	28.342,61	28.342,61	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	116.188,49	100,00%	20%	20%	20%	20%	5%			
15	LOUÇAS E METAIS	109.041,04	0,00%	23.237,70	23.237,70	23.237,70	23.237,70	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.817,18	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	20%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	186.087,36	100,00%	-	-	5%	10%	10%	20%	30%	25%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	556.930,80	90,00%	-	-	9.304,37	18.608,74	18.608,74	37.217,47	55.826,21	46.521,84
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	71.427,88	0,00%	-	-	-	55.693,08	55.693,08	111.386,16	139.232,70	139.232,70
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	185.600,01	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.891,11	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS	75.872,65	55,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	217.871,37	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	9.416,94	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores totais		10.259.962,70		543.450,97	345.549,82	217.484,96	59.331,48	54.140,68	65.044,78	14.285,58	87.764,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Obra: 13 salas - opção 220V
 Data de preço: ABRIL/2022 com desoneração
 Unidade federativa: CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	633.874,85	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	88.918,05	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	1.096.500,53	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	2.612.408,73	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	416.379,42	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	753.882,97	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	916.715,80	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.473,16	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	591.550,21	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	877.649,94	100,00%	20%	25%	20%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-
				175.529,99	219.412,49	175.529,99	219.412,49	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA	157.915,49	100,00%	-	-	-	-	30%	30%	40%	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	47.374,65	47.374,65	63.166,20	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	283.426,14	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	179.122,58	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	116.188,49	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS E METAIS	109.041,04	100,00%	-	10%	20%	30%	40%	-	-	-	-	-	-	-
				-	10.904,10	21.808,21	32.712,31	43.616,42	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.817,18	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	186.087,36	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	556.930,80	100,00%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				55.693,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	71.427,88	100,00%	-	-	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-	-	-
				-	-	14.285,58	21.428,36	21.428,36	14.285,58	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	185.600,01	80,00%	-	-	-	-	-	20%	30%	30%	20%	-	-	-
				-	-	-	-	-	37.120,00	55.680,00	55.680,00	37.120,00	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.891,11	100,00%	-	20%	30%	30%	20%	-	-	-	-	-	-	-
				-	2.778,22	4.167,33	4.167,33	2.778,22	-	-	-	-	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS	75.872,65	100,00%	20%	15%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15.174,53	11.380,90	7.587,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	217.871,37	100,00%	-	15%	25%	15%	30%	15%	-	-	-	-	-	-
				-	32.680,71	54.467,84	32.680,71	65.361,41	32.680,71	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	9.416,94	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	60%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.766,78	5.650,16
Valores totais		10.259.962,70		238.079,17	277.156,41	277.846,21	310.401,20	180.559,06	131.460,93	118.846,20	55.680,00	37.120,00	-	3.766,78	5.650,16