



<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA GALPÃO INDUSTRIAL 1000M <sup>2</sup>	<b>V. S/ BDI:</b> R\$ 1.701.915,15
<b>APELIDO:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA GALPÃO INDUSTRIAL 1000M <sup>2</sup>	<b>BDI:</b> 24,59%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	<b>V. DO BDI:</b> R\$ 418.500,93
<b>TABELA:</b> SEINFRA 28.1 Com Desoneração / SINAPI Junho_2023 Com Desoneração / COMPOS	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 2.120.416,08
<b>LOCAL:</b> SEDE DE PEDRA BRANCA	

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

QUANTIDADE DE MESES: **6 meses**

PAGINA 1

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOT. PARCIAL:
			(%)	(%)	(%)	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	111563,59	111563,59 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	111563,59 100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	90997,41	90997,41 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	90997,41 100%
3	INFRAESTRUTURA	31461,55	15730,78 50,00%	15730,78 50,00%	0 0,00%	31461,55 100%
4	SUPERESTRUTURA	297428,84	59485,77 20,00%	148714,42 50,00%	89228,65 30,00%	297428,84 100%
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	123482,47	0 0,00%	24696,49 20,00%	49392,99 40,00%	74089,48 60%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	167507,2	0 0,00%	0 0,00%	33501,44 20,00%	33501,44 20%
7	PISOS	233224,79	0 0,00%	46644,96 20,00%	46644,96 20,00%	93289,92 40%
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (CALÇADA)	99547,63	49773,82 50,00%	49773,82 50,00%	0 0,00%	99547,63 100%
9	COBERTURA METÁLICA	601197,71	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0%
10	FORRO	9043,85	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0%
11	ESQUADRIA	49031,54	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0%
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	13209,32	6604,66 50,00%	6604,66 50,00%	0 0,00%	13209,32 100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50901,09	0 0,00%	0 0,00%	10180,22 20,00%	10180,22 20%
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	61688,04	0 0,00%	0 0,00%	12337,61 20,00%	12337,61 20%

15	ÁGUA FRIA	12294,81	0	0	2458,96	<b>2458,96</b>
			0,00%	0,00%	20,00%	<b>20%</b>
16	ÁGUAS PLUVIAIS	6130,04	0	0	1226,01	<b>1226,01</b>
			0,00%	0,00%	20,00%	<b>20%</b>
17	SPDA	35128,79	0	0	0	<b>0</b>
			0,00%	0,00%	0,00%	<b>0%</b>
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	33533,08	0	0	0	<b>0</b>
			0,00%	0,00%	0,00%	<b>0%</b>
19	PINTURA	31643,33	0	0	0	<b>0</b>
			0,00%	0,00%	0,00%	<b>0%</b>
20	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	61401	9210,15	9210,15	9210,15	<b>27630,45</b>
			15,00%	15,00%	15,00%	<b>45%</b>

Coloque a logo aqui	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA GALPÃO INDUSTRIAL 1000M <sup>2</sup>	<b>V. S/ BDI:</b> R\$ 1.701.915,15
	<b>APELIDO:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA GALPÃO INDUSTRIAL 1000M <sup>2</sup>	<b>BDI:</b> 24,59%
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	<b>V. DO BDI:</b> R\$ 418.500,93
	<b>TABELA:</b> SEINFRA 28.1 Com Desoneração / SINAPI Junho_2023 Com Desoneração / COMPOSIÇÕES PF	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 2.120.416,08
<b>LOCAL:</b> SEDE DE PEDRA BRANCA		

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>							
						QUANTIDADE DE MESES:	6 meses
PAGINA 2							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL:	
			(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	111563,59	0	0	0	<b>111563,59</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	100%	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	90997,41	0	0	0	<b>90997,41</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	100%	
3	INFRAESTRUTURA	31461,55	0	0	0	<b>31461,55</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	100%	
4	SUPERESTRUTURA	297428,84	0	0	0	<b>297428,84</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	100%	
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	123482,47	49392,99	0	0	<b>123482,47</b>	
			40,00%	0,00%	0,00%	100%	
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	167507,2	67002,88	67002,88	0	<b>167507,2</b>	
			40,00%	40,00%	0,00%	100%	
7	PISOS	233224,79	139934,87	0	0	<b>233224,79</b>	
			60,00%	0,00%	0,00%	100%	
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (CALÇADA)	99547,63	0	0	0	<b>99547,63</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	100%	
9	COBERTURA METÁLICA	601197,71	601197,71	0	0	<b>601197,71</b>	
			100,00%	0,00%	0,00%	100%	
10	FORRO	9043,85	0	9043,85	0	<b>9043,85</b>	
			0,00%	100,00%	0,00%	100%	
11	ESQUADRIA	49031,54	0	49031,54	0	<b>49031,54</b>	
			0,00%	100,00%	0,00%	100%	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	13209,32	0	0	0	<b>13209,32</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	100%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50901,09	25450,55	15270,33	0	<b>50901,09</b>	
			50,00%	30,00%	0,00%	100%	
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	61688,04	30844,02	18506,41	0	<b>61688,04</b>	
			50,00%	30,00%	0,00%	100%	

15	ÁGUA FRIA	12294,81	6147,41	3688,44	0	<b>12294,81</b>
			50,00%	30,00%	0,00%	100%
16	ÁGUAS PLUVIAIS	6130,04	3065,02	1839,01	0	<b>6130,04</b>
			50,00%	30,00%	0,00%	100%
17	SPDA	35128,79	17564,4	17564,4	0	<b>35128,79</b>
			50,00%	50,00%	0,00%	100%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	33533,08	8383,27	16766,54	8383,27	<b>33533,08</b>
			25,00%	50,00%	25,00%	100%
19	PINTURA	31643,33	0	6328,67	25314,66	<b>31643,33</b>
			0,00%	20,00%	80,00%	100%
20	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	61401	9210,15	9210,15	15350,25	<b>61401</b>
			15,00%	15,00%	25,00%	100%